AQUASECURE

Rapport global

Gestion 1 — Infrastructures et cartographie du réseau

Généré le 18/10/2026 à 11:10

1. Indicateurs clés

5	10	150 950	52,6	2	57 750,00 DT
Zones	Infrastructures	Habitants desservis	Risque moyen (/100)	Critiques (20,0 %)	Prévision 3 mois

Coût de maintenance constaté sur les 6 derniers mois : 92 100,00 DT — 0 infrastructure(s) sans score de risque.

2. Analyse et recommandations

Synthèse globale
Le réseau couvre 5 zone(s) et 10 infrastructure(s) pour une population desservie de 150 950 habitants.
Le risque moyen du réseau est de 52,6 sur 100.
2 infrastructure(s) présentent un score critique (supérieur à 80), soit 20,0 % du réseau.
Les 6 derniers mois ont généré 92 100,00 DT de maintenance ; la prévision sur les 3 prochains mois est de 57 750,00 DT.

Analyse des risques par zone prioritaire
Zone Industrielle Est : score de zone 79,5, risque moyen 88,0, 2 infrastructure(s) critique(s) sur 3.
Quartier Sud : score de zone 43,2, risque moyen 72,0, 0 infrastructure(s) critique(s) sur 2.
Centre-Ville : score de zone 24,2, risque moyen 40,3, 0 infrastructure(s) critique(s) sur 2.
Rives du Nord : score de zone 11,1, risque moyen 18,5, 0 infrastructure(s) critique(s) sur 2.
Plateau Ouest : score de zone 0,0, risque moyen 0,0, 0 infrastructure(s) critique(s) sur 1.

Analyse des coûts de maintenance
13 interventions préventives (19 000,00 DT) et 13 interventions correctives (73 100,00 DT) ont été réalisées sur les 6 derniers mois.
Les corrections représentent la part majoritaire du budget, signe d'un réseau qui subit davantage ses pannes qu'il ne les anticipe.
1 maintenance(s) affichent un coût anormal au regard des moyennes constatées pour leur type.
La prévision indicative sur 3 mois (moyenne des 3 derniers mois) est de 57 750,00 DT.

Recommandations
- Inspecter sans délai les 2 infrastructure(s) dont le score dépasse 80, en commençant par les zones les mieux classées en risque.
Auditer les 1 maintenance(s) au coût anormal listées en fin de rapport.
Prioriser les investissements sur Zone Industrielle Est, zone au score de zone le plus élevé.
Bloquer une enveloppe budgétaire d'au moins 57 750,00 DT pour le prochain trimestre.
Mettre à jour les scores de risque après chaque intervention afin de fiabiliser le classement des zones.

3. Classement des zones

#	Zone	Commune	Population	Infra.	Risque moy.	Critiques	Score	Prévision 3 mois
1	Zone Industrielle Est	Est-sur-Loire	12 400	3	88,0	2	**79,5** (Critique)	41 400,00 DT
2	Quartier Sud	Basse-Vallée	22 100	2	72,0	0	**43,2** (Élevé)	9 900,00 DT
3	Centre-Ville	Ville Haute	48 200	2	40,3	0	**24,2** (Modéré)	4 650,00 DT
4	Rives du Nord	Ville Haute	36 750	2	18,5	0	**11,1** (Faible)	1 800,00 DT
5	Plateau Ouest	Ouest-Plaine	31 500	1	0,0	0	**0,0** (Faible)	0,00 DT

Score de zone : 0,6 × risque moyen + 0,4 × pourcentage d'infrastructures critiques. Coût constaté des 6 derniers mois pour chaque zone disponible dans la section 6.

4. Top 10 des infrastructures à risque

#	Infrastructure	Zone	Type	Matériau	Âge (ans)	Statut	Score
1	Pompe de relevage Est	Zone Industrielle Est	Station pompage	Acier	45	Maintenance	**95,0**
2	Canalisation secondaire Rue des Écoles	Zone Industrielle Est	Canalisation	PVC	47	Hors service	**93,0**
3	Captage de la Source Claire	Zone Industrielle Est	Captage	Béton	52	Actif	**76,0**
4	Canalisation Principale Sud	Quartier Sud	Canalisation	Fonte	38	Actif	**74,0**
5	Réservoir du Plateau Sud	Quartier Sud	Réservoir	Acier	36	Actif	**70,0**
6	Canalisation République	Centre-Ville	Canalisation	Fonte	41	Maintenance	**62,0**
7	Château d'eau des Rives	Rives du Nord	Réservoir	Béton	21	Actif	**22,0**
8	Réservoir Bellevue	Centre-Ville	Réservoir	Béton	28	Actif	**18,5**
9	Station de pompage Nord	Rives du Nord	Station pompage	Acier	17	Actif	**15,0**
10	Station de traitement Ouest	Plateau Ouest	Station pompage	Acier	8	En construction	**0,0**

5. Répartitions du parc d'infrastructures

Par niveau de risque

Faible (0 – 30)	4	40,0 %
Modéré (31 – 60)	0	0,0 %
Élevé (61 – 80)	4	40,0 %
Critique (> 80)	2	20,0 %
Sans score	0	0,0 %

Par type

Réservoir	3	30,0 %
Canalisation	3	30,0 %
Station pompage	3	30,0 %
Captage	1	10,0 %

Par matériau

Acier	4	40,0 %
Béton	3	30,0 %
Fonte	2	20,0 %
PVC	1	10,0 %

Par statut

Actif	6	60,0 %
Maintenance	2	20,0 %
Hors service	1	10,0 %
En construction	1	10,0 %

6. Maintenances et coûts (6 derniers mois)

Préventives contre correctives

Type	Nombre	Coût total
Préventives	13	19 000,00 DT
Correctives	13	73 100,00 DT

Coûts mensuels

May 2026	10 600,00 DT
June 2026	13 400,00 DT
July 2026	10 350,00 DT
August 2026	33 050,00 DT
September 2026	24 700,00 DT
October 2026	0,00 DT

Coûts par zone

Zone Industrielle Est	60 700,00 DT
Quartier Sud	18 200,00 DT
Centre-Ville	9 250,00 DT

Rives du Nord	3 150,00 DT	
Plateau Ouest	800,00 DT	

Prévision globale sur les 3 prochains mois : 57 750,00 DT (moyenne des 3 derniers mois multipliée par 3).

7. Anomalies de coûts

Maintenances dont le coût dépasse la moyenne + 2 × écart-type des maintenances terminées du même type (10 plus élevées affichées).

Infrastructure	Zone	Type	Date	Coût	Seuil
Captage de la Source Claire	Zone Industrielle Est	Corrective	21/08/2026	**18 500,00 DT**	13 607,74 DT

8. Méthodologie

Score de zone = 0,6 × risque moyen des infrastructures + 0,4 × pourcentage d'infrastructures critiques (score supérieur à 80). Niveaux : Faible ≤ 30, Modéré ≤ 60, Élevé ≤ 80, Critique au-delà.

Prévision des coûts : moyenne des coûts terminés des 3 derniers mois multipliée par 3 ; un mois sans maintenance compte 0.

Anomalies : coût supérieur à la moyenne + 2 × écart-type des maintenances terminées du même type ; aucun calcul sous 5 maintenances pour un type donné.

Périmètre : tables zones, infrastructures et maintenances ; seuls les coûts des maintenances terminées des 6 derniers mois sont comptabilisés.

Prévision indicative basée sur la moyenne des 3 derniers mois.

IA locale indisponible : texte généré automatiquement par règles à partir des chiffres agrégés — à valider par le gestionnaire.